

**Prüfkarte (DIN 14 811-1:1990-01)
Druckschlauch C
FF Zinzendorf**

Hersteller	
------------	--

Laufende Nummer (auf Druckschlauch anbringen)	
--	--

Herstell- / Lieferjahr	
------------------------	--

ausgemustert am	
-----------------	--

Prüfverfahren	Gebrauchsprüfung	Prüfung									
	Prüfdatum										
Druckprüfung	C 42 oder 52 – Druckschlauch auf 12 bar										
	Langsam und gleichmäßig erhöht										
Sichtprüfung	ausgebessert (Zahl einsetzen)										
	Einband der Kupplung sitzt fest										
	Das überstehende Drahtende Des Knaggenteils sitzt versenkt										
Handzeichen	Gerätewart										
	Kommandant										

Prüffrist: GUV-G 9102 Punkt 11

**Prüfkarte (DIN 14 811-1:1990-01)
Druckschlauch B
FF Zinzendorf**

Hersteller	
------------	--

Laufende Nummer (auf Druckschlauch anbringen)	
--	--

Herstell- / Lieferjahr	
------------------------	--

ausgemustert am	
-----------------	--

Prüfverfahren	Gebrauchsprüfung	Prüfung									
	Prüfdatum										
Druckprüfung	B – Druckschlauch auf 12 bar										
	Langsam und gleichmäßig erhöht										
Sichtprüfung	ausgebessert (Zahl einsetzen)										
	Einband der Kupplung sitzt fest										
	Das überstehende Drahtende Des Knaggenteils sitzt versenkt										
Handzeichen	Gerätewart										
	Kommandant										

Prüffrist: GUV-G 9102 Punkt 11

**Prüfkarte (DIN 14 811-1:1990-01)
Druckschlauch D
FF Zinzendorf**

Hersteller	
------------	--

Laufende Nummer (auf Druckschlauch anbringen)	
--	--

Herstell- / Lieferjahr	
------------------------	--

ausgemustert am	
-----------------	--

Prüfverfahren	Gebrauchsprüfung	Prüfung									
	Prüfdatum										
Druckprüfung	D – Druckschlauch auf 8 bar										
	Langsam und gleichmäßig erhöht										
Sichtprüfung	ausgebessert (Zahl einsetzen)										
	Einband der Kupplung sitzt fest										
	Das überstehende Drahtende Des Knaggenteils sitzt versenkt										
Handzeichen	Gerätewart										
	Kommandant										

Prüffrist: GUV-G 9102 Punkt 11

**Prüfkarte (DIN 14810:1989-12)
Saugschlauch A
FF Zinzendorf**

Hersteller	
------------	--

Laufende Nummer (auf Druckschlauch anbringen)	
--	--

Herstell- / Lieferjahr	
------------------------	--

ausgemustert am	
-----------------	--

Prüfverfahren	Gebrauchsprüfung	Prüfung									
	Prüfdatum										
Druckprüfung	A – Saugschlauch Unterdruck 0,8 bar										
	Langsam und gleichmäßig erhöht										
Sichtprüfung	ausgebessert (Zahl einsetzen)										
	Einband der Kupplung sitzt fest										
	Das überstehende Drahtende Des Knaggenteils sitzt versenkt										
Handzeichen	Gerätewart										
	Kommandant										

Prüffrist: GUV-G 9102 Punkt 13